

## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером ООО «РайВодоканал» условий концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения от 09 июля 2018 № 146-П

Нижегородская область, г.о.г.Арзамас

«18» августа 2024 г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений в отношении объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, объектов и централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от 13.05.2024 № 1353 в составе:

Гусев М.Н. первый заместитель главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, заместитель председателя комиссии

Шершаков К.В. директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, заместитель председателя комиссии

### Члены комиссии:

Вершинина Т.В. председатель комитета имущественных отношений администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области;

Борисов А.Б. директор департамента строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области;

Столяренко А.Н. руководитель комитета по архитектуре и градостроительству администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области;

Опарин В.С. директор АМКУ «Стройгород»;

Быков И.В. заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области;

Голованова О.В. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, секретарь комиссии,

проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «РайВодоканал» условий концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения от 09.07.2018 № 146-П за период: с 01.01.2023 г. по 30.12.2023 г.

Предмет контроля:

1. Исполнение концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения.
2. Осуществление концессионером инвестиций в создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения.
3. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.
4. Осуществление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
5. Использование (эксплуатация) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Пунктом 6 Концессионного соглашения установлено следующее: Описание основных характеристик мероприятий по созданию и реконструкции объекта Соглашения устанавливаются инвестиционной программой Концессионера.

26.12.2018г. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области приказом № 181 утверждена Инвестиционная программа ООО «РайВодоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения по модернизации и развитию имущественного комплекса на территории муниципального района Арзамасский на 2019-2032 годы.

17.09.2019г. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области приказом № 329-51/19П/од была скорректирована и утверждена Инвестиционная программа ООО «РайВодоканал» 2019-2032 г.г.

В части п.1 и п.2 настоящего акта проверки подлежат следующие мероприятия, включенные в инвестиционную программу ООО «РайВодоканал» для реализации в 2023 году:

№ п/п	Мероприятие	Описание мероприятия	Срок реализации		Стоимость за отчетный период (тыс.руб., без. с НДС)	Стоимость за отчетный период (тыс.руб. с НДС)
			начало	окончание		
1	Модернизация сооружения разведочно-эксплуатационной скважины, расположенной по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, п.Балахониха, севернее	Установка прибора учета. Устройство автоматизации. Монтаж щита управления. Строительство колодца Д 1,5 м. Устройство,	2023	2023	305,000	305,000

	ул.Молодежная.	герметизация оголовка скважины.				
2	Модернизация артезианской скважины №320, расположенной по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с.Казаково, южная окраина села между ул.Советская и ул.Ленина	Установка прибора учета. Устройство автоматизации. Монтаж щита управления (герметичный IP54). Реконструкция колодца 2х2 м. Устройство, герметизация оголовка скважины.	2023	2023	305,000	305,000
3	Модернизация артезианской скважины № 222, расположенной по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с.Пустынь, северо-западная часть, ул.Новая линия, около д.№9	Установка прибора учета. Устройство автоматизации. Монтаж щита управления. Реконструкция павильона. Замена труб в павильоне. Устройство, герметизация оголовка скважины. Реконструкция запорного узла Д 100 мм – 2 шт.	2023	2023	305,083	305,083
4	Реконструкция существующей водопроводной сети, расположенной по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с.Чернуха, по ул.Свердлова, Зеленая, Ленина, Полевая, Гагарина, Московская, Железнодорожная, 40 лет Октября, Мира, Федеративная, Гоголя, М.Горького, К.Маркса, Калинина, от скважины до ул.Ленина (участок сети от ул.Свердлова до поворота на ул.Федеративная, ул.Свердлова). Протяженность реконструируемых сетей в 2023 году – 146 м.	Реконструкция водопроводной трубы на ПНД, с увеличенным сроком эксплуатации.	2023	2024	139,417	139,417
5	Реконструкция существующего водопровода по ул.Садовая, расположенного по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с.Пушкарка, по ул.Садовая, Зеленая,	Реконструкция водопроводной трубы на ПНД, с увеличенным сроком эксплуатации.	2022	2023	44,167	44,167

	Молодежная, Красная горка, от ул.Зеленая до ул.Красная горка, от скважины МТМ до ул.Садовая (участок на ул.Красная горка). Протяженность реконструируемых сетей в 2023 году – 59 м.					
6	Строительство канализационных сетей с. Абрамово (с.Абрамово-с.Красное). Протяженность прокладываемых сетей в 2023 году – 1009 м.	Прокладка напорного канализационного трубопровода от канализационной насосной станции в с. Абрамово до централизованной системы водоотведения с Красное.	2019	2025	1380,000	1393,140
ВСЕГО:					2478,667	2491,807


#### Результаты контроля:

№ п/п	Наименование обязательства концессионера	Выводы комиссии («выполнено» / «выполнено частично, имеются замечания» / «не выполнено»)
1.	Исполнение концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения	выполнено
2.	Осуществление концессионером инвестиций в создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения	выполнено
3.	Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям	выполнено
4.	Осуществление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением	выполнено
5.	Использование (эксплуатация) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением	выполнено

#### Заключение:

**В период с 01.01.2023 г. по 30.12.2023 г. концессионером ООО «РайВодоканал» соблюдены условия концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения от 09.07.2018 г. № 146-П**


Заместитель председателя  
комиссии



подпись

М.Н. Гусев

Заместитель председателя  
комиссии



подпись

К.В. Шершаков

Секретарь комиссии



подпись


О.В. Голованова

Члены комиссии




подпись

Т.В.Вершинина




подпись

А.Б.Борисов




подпись

А.Н. Столяренко



подпись

В.С.Опарин



подпись

И.В.Быков

