

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО «ОРК»

Пивоваров В.Ю.

2026 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Арзамасского филиала ННГУ

Т.Т. Щелина

2026 г.

План подготовки котельной АФ ННГУ к отопительному сезону 2026-2027.

№ п/п	Мероприятия	План		Ответственный	Срок исполнения	Примечание
		Материал, количество	Объём финансирования в руб.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования					
1.1	Испытание системы отопления пробным давлением	-	-	Мастер участка	Май	
1.2	Ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной и на теплотрасе	-	-	Мастер участка	Май	
1.3	Текущий ремонт котлов № 1-6	-	-	Мастер участка	Май-июнь	
1.4	Текущий ремонт сетевых насосов № 1,2	Подшипники № 6309-2шт. 6312-1шт. 6313-1шт.	22 000	Мастер участка	Июнь	
1.5	Текущий ремонт подпиточных насосов 3,4	-	-	Мастер участка	Июль	
1.6	Проверка контрольно-измерительных приборов	Манометры -10шт. Датчик СО-1шт.	10 000	Мастер участка	Июль-август	

		Датчик СН-1шт.				
1.7	Ремонт отмостки западной и южной стены котельной	Цемент- 0,5т. Щебень- 2т. Песок- 1т	10 000	Мастер участка	Август	
1.8	Текущий ремонт, очистка оборудования ХВО	Соль таблетированная - 1т.	45 000	Мастер участка	Август	
1.9	Декоративный ремонт котельной	Краска -15кг. Известь-20кг.	6 000	Мастер участка	Сентябрь	
1.10	Пробный пуск котельной	-	-	Мастер участка	Сентябрь	
1.11	Испытание системы отопления пробным давлением	-	-	Мастер участка	Сентябрь	
2.	Обеспечение функционирования диспетчерской службы					
2.1	Обеспечить наличие ответственного за диспетчерское управление котельной	-	-	Начальник АХО	Июнь	
2.2	Обеспечить наличие договора на аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования и газопроводов котельной	-	По договору	Мастер участка	январь	
2.3	Обеспечить наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения между ННГУ и ООО «ОРК»	-	-	Мастер участка	Август	
2.4	Обеспечить связь и контакты операторов котельной с АДС ООО «ОРК»	-	-	Мастер участка	Постоянно в отопительном сезоне	
3.	Топливообеспечение					
3.1	Обеспечить наличие контракта	-	По договору	Мастер	Декабрь	

	на поставку газа в котельную			участка		
4.	Персонал					
4.1	Обеспечить проведение проверки знаний персоналом инструкций по ОТ и ТБ, ПБ, ПТЭ	-	-	Мастер участка	Ежеквартально в отопительном сезоне	
4.2	Обеспечить подготовку и аттестацию персонала по безопасной эксплуатации оборудования котельной	-	-	Мастер участка	Сентябрь	
4.3	Обеспечить персонал необходимыми инструкциями, наличие ответственных за БЭ оборудования и за осуществление ПК	-	-	Мастер участка	Сентябрь	
4.4	Обеспечить проведение противоаварийных тренировок с персоналом котельной	-	-	Мастер участка	Ежемесячно в отопительном сезоне	
5.	Предписания надзорных органов					
5.1	Обеспечивать выполнение предписаний надзорных органов	-	-	Мастер участка	В установленные сроки	
6.	Измерения, наладка и испытания оборудования					
6.1	Выполнить настройку предохранительных клапанов	-	-	Мастер участка	Май	
6.2	Выполнить гидравлическое испытание тепловых сетей пробным давлением и на максимальную температуру	-	-	Мастер участка	Май	

6.3	Выполнить инструментальную проверку сопротивления контура дымовой трубы			Инженер-энергетик	Август	
7.	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования					
7.1	Обеспечить техническое освидетельствование дымовой трубы специализированной организацией		100 000	Мастер участка	Август	
7.2	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный срок службы.	-	-	Мастер участка	В соответствии и со сроками	
7.3	Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение подтверждающих журналов.	-	-	Мастер участка	Август	
8.	Документация					
8.1	Утвердить перечни производственных инструкций по БЭ котлов и вспомогательного оборудования	-	-	Мастер участка	Июнь	
8.2	Обеспечить наличие производственных инструкций на рабочих местах	-	-	Мастер участка	Август	
8.3	Приказами назначить лиц ответственных: за безопасную эксплуатацию оборудования и осуществление производственного контроля			Начальник АХО	Август	

8.4	Обеспечить оформление протоколов проверки знаний	-	-	Мастер участка	Август	
8.5	Обеспечить наличие лицензии на эксплуатацию пожаровзрывоопасных производственных объектов	-	-	Начальник АХО	Август	
8.6	Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии.	-	-	Начальник АХО	Август	
9.	Анализ технологических нарушений за последние 3 года					Технологических нарушений не было

Согласовано: Главный инженер ООО «ОРК»  А.Ю. Дуруев

Начальник АХО



И.М. Целиков

Мастер участка



В.А. Миронов